

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
УСТЬ-КАЛМАНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

АКТ

**по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка
правомерности и эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию регионального проекта «Успех каждого
ребенка».**

с. Усть-Калманка

«28» марта 2022 года

Объекты проверки: Администрация Усть-Калманского района
Алтайского края.

Юридический адрес: 658150, Алтайский край, Усть-Калманский район,
с.Усть-Калманка, ул.Горького,51.

Руководитель: Глава района Наумов Виктор Федорович.

Главный бухгалтер: Кошечева Татьяна Валерьевна.

Комитет Администрации Усть-Калманского района по образованию.

Юридический адрес: 658150, Алтайский край, Усть-Калманский
район, с.Усть-Калманка, ул.Горького,51.

Руководитель: председатель комитета по образованию Земзюлина
Елена Ивановна.

Главный бухгалтер: Бузаева Татьяна Семеновна.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Чарышская средняя общеобразовательная школа".

Юридический адрес: 658155, Алтайский край, Усть-Калманский район,
с.Чарышское, ул.Центральная, 12а.

Руководитель: директор Борисова Светлана Викторовна.

Главный бухгалтер: Кулакова Ольга Николаевна.

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.9.
плана работы Контрольно-счетного органа Усть-Калманского района на
2022 год в рамках контрольного мероприятия «Проверка правомерности и
эффективности использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в комитете
администрации Усть-Калманского района Алтайского края по образованию
за 2020 год (совместно со Счетной палатой АК)».

Цели контрольного мероприятия: установление достаточности и

своевременности принятия нормативных правовых актов, обосновывающих операции со средствами, выделенными на реализацию проекта; установление полноты поступления, правомерности и эффективности использования средств, направленных на выполнение мероприятий проекта; определение результативности выполнения мероприятий проекта.

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, локальные акты, иные распорядительные документы, регулирующие предоставление субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, обосновывающие операции со средствами выделенными на исполнение мероприятий муниципальной программы Усть-Калманского района «Развитие образования в Усть-Калманском районе» на 2020-2024 годы, реализуемой в рамках национального проекта «Образование» (федеральный проект «Успех каждого ребенка») и регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Администрации Усть-Калманского района.

Проверяемый период деятельности: 2020год.

Срок проведения контрольного мероприятия: 27 января-31 марта 2022 года.

Проверка проведена аудитором Контрольно-счетного органа Усть-Калманского района Жадобиной Ольгой Михайловной

По результатам контрольного мероприятия установлено:

Региональный проект «Успех каждого ребенка» (составляющая федерального проекта «Успех каждого ребенка») в 2020 году был реализован в Усть-Калманском муниципальном районе в МБОУ "Чарышская средняя общеобразовательная школа".

В соответствии с программой проверены расходы в объеме 3 942,0 тыс.рублей, из них средства федерального бюджета 3 902,6 тыс.рублей, средства краевого бюджета 39,4 тыс.рублей.

Случаев отказа в предоставлении информации и документов со стороны руководства объектов проверки и препятствия в работе Контрольно-счётного органа не было.

Мероприятия, реализуемые в рамках проекта, направлены на увеличение количества общеобразовательных организаций Усть-Калманского района, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» является задачей подпрограммы «Развитие общего образования в Алтайском крае» государственной программы:

- "Развитие образования в Алтайском крае", утвержденной Постановлением Правительства Алтайского края от 13.12.2019 N 494 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае".

Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» осуществлялась в 2020 году в рамках подпрограммы «Развитие общего образования Усть-Калманского района» муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Калманском районе» на 2020-2024 годы, утвержденной Постановлением Администрации Усть-Калманского района от 25.06.2020 № 228 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Калманском районе».

Решением Усть-Калманского районного Совета депутатов от 24.12.2019 № 56 «О районном бюджете муниципального образования Усть-Калманский район на 2020 год» в ведомственной структуре расходов финансирование мероприятий Программы осуществляется главным распорядителем бюджетных средств: комитетом Администрации Усть-Калманского района по образованию.

Ответственным исполнителем муниципальной программы утвержден комитет образования. В качестве соисполнителей муниципальной программы по использованию бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» включены муниципальные (бюджетные и казенные) общеобразовательные организации Усть-Калманского района.

Для решения поставленной задачи по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования Усть-Калманского района» муниципальной программы определено мероприятие, отраженное в Таблице №1:

«№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Таблица №1
			Объем финансирования, тыс.рублей
			2020 год
3.1.	Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	бюджет района	800,0
		краевой бюджет	39,4
		федеральный бюджет	3 902,6

С установлением целевого показателя :

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом -1 (ед).

Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы определены субсидии краевого бюджета по источнику финансирования

федеральный бюджет, краевой бюджет и средства районного бюджета.

В соответствии с решением Усть-Калманского районного Совета депутатов от 24.12.2019 № 56 «О районном бюджете муниципального образования Усть-Калманский район на 2020 год» общий объем бюджетных ассигнований бюджета Усть-Калманского района составил 4 742,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 902,6 тыс. рублей (уровень софинансирования составил 82,3%), средства краевого бюджета 39,4 тыс. рублей (уровень софинансирования составил 0,8%), средства бюджета Усть-Калманского района-800,0 тыс. рублей (уровень софинансирования составил 16,9%).

В нарушение статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ и сроков, установленных п.3.5 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», утвержденного Постановлением администрации Усть-Калманского района от 11.12.2013г. №433, муниципальная программа Усть-Калманского района «Развитие образования в Усть-Калманском районе» утверждена Постановлением администрации Усть-Калманского района от 25.06.2020г. №228 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в Усть-Калманском районе" (муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации Усть-Калманского района не позднее, чем за 1 месяц до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год в районный Совет депутатов).

Решением Усть-Калманского районного Совета депутатов от 02.03.2020 № 4 «О внесении изменений в решение Усть-Калманского районного Совета депутатов от 24.12.2019 № 56 «О районном бюджете муниципального образования Усть-Калманский район на 2020 год» внесены изменения в источники финансирования мероприятий программы согласно Таблицы №2:

Таблица №2

«№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.рублей
			2020 год
3.1.	Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	краевой бюджет	39,4
		федеральный бюджет	3 902,6

В соответствии с решением Усть-Калманского районного Совета депутатов от 02.03.2020 № 4 «О внесении изменений в решение Усть-Калманского районного Совета депутатов от 24.12.2019 № 56 «О районном бюджете муниципального образования Усть-Калманский район на 2020 год» общий объем бюджетных ассигнований бюджета Усть-Калманского района составил 3 942,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 902,6 тыс. рублей (уровень софинансирования составил 99,0%), средства краевого бюджета 39,4 тыс. рублей (уровень софинансирования составил 1,0%)

В нарушение статьи 179 бюджетного Кодекса РФ и сроков, установленных п.4.2 «Порядка разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ», утвержденного Постановлением администрации Усть-Калманского района от 11.12.2013г. №433, изменения в муниципальную программу Усть-Калманского района «Развитие образования в Усть-Калманском районе» внесены Постановлением администрации Усть-Калманского района от 31.08.2020г. №331 «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Калманского района от 25.06.2020г. №228" (муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления в силу).

В соответствии Приложением № 3 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджетам муниципальных образований Алтайского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» к государственной программе «Развитие образования в Алтайском крае», утвержденной Постановлением Правительства Алтайского края от 13.12.2019 N 494 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае" между Министерством образования и науки Алтайского края и Администрацией Усть-Калманского района Алтайского края заключено Соглашение от 18.01.2020г. № 01654000-1-2020-003 о предоставлении субсидии из бюджета Алтайского края бюджету Усть-Калманского муниципального района на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (далее - «Соглашение»), предметом которого является предоставление из бюджета Алтайского края в 2020-2022 годах бюджету Усть-Калманского муниципального района субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 3942,0 тыс. рублей (далее - Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом).

Решением Усть-Калманского районного Совета депутатов от 24.12.2019 № 56 «О районном бюджете муниципального образования Усть-Калманский район на 2020 год» в ведомственной структуре расходов финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось главным распорядителем бюджетных средств: комитет Администрации района по образованию. Коды классификации расходов 074 07 02 582 Е2 50970 521, предусмотренные в Решении о бюджете соответствуют кодам, отраженным в п.1.1 Соглашения.

Уровень софинансирования, указанный в Соглашении, также соответствует уровню софинансирования, указанному в Решении о бюджете.

Результата анализа соответствия требованиям пунктов 3.2 и 4.3 Соглашения представлены в Таблице №3.

Таблица №3

№ п/п	Требование Соглашения	Выполнено	Не выполнено
	4.3. Муниципалитет обязуется:		
1	<p>4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения:</p> <p>3.2.Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:</p> <p>а) наличие правового акта Муниципалитета об утверждении соответствия с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия</p> <p>б) наличие в бюджете Усть-Калманского муниципального района бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения</p> <p>в) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы бюджета Усть-</p>	<p>а) Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, утвержден Постановлением администрации Усть-Калманского района от 25.06.2020г. №228 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в Усть-Калманском районе";</p> <p>б) Решением Усть-Калманского районного Совета депутатов от 24.12.2019 № 56 «О районном бюджете муниципального образования Усть-Калманский район на 2020 год» предусмотрены ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств, направленных на достижение результатов регионального проекта в сумме 3 942,00 (Три миллиона девятьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек;</p> <p>в) Фактически произведенные расходы подтверждены платежными поручениями:</p>	

	Калманского муниципального района	п/п №161811 от 08.12.2020 на сумму 999 685,82 рублей; п/п №878502 от 25.12.2020 на сумму 2 591 577,73 рублей; п/п №810697 от 24.12.2020 на сумму 350 736,45 рублей	
2	4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в бюджет Алтайского края в соответствии с пунктами 11-16 Правил	Требований по возврату средств в бюджет Алтайского края в соответствии с пунктами 11-16 Правил не предъявлялось	
3	4.3.3. Обеспечивать достижение значения (ий) результата (ов) регионального проекта, установленных в соответствии с приложением №1 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью	Значение результата- для 935 тыс.детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом- достигнуто (1).	
4	4.3.4. Обеспечивать формирование и ведение реестра получателей выплат		
5	4.3.5. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг	Выполнение установленных требований к качеству и доступности предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг обеспечены	
6	4.3.6. Обеспечивать согласование с субъектом бюджетного планирования муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Калманском районе на 2015-2020 годы» и вносимых в неё изменений, которые влекут изменение объемов финансового обеспечения указанной	Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Калманском районе» и вносимые в неё изменения согласованы с комитетом по финансам, кредитной и налоговой политике Администрации Усть-Калманского района	

	программы, в целях софинансирования которой предоставляется субсидия		
7	<p>4.3.7. Обеспечивать предоставление в Министерство, на адрес электронной почты следующие отчеты о (об):</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходах бюджета Усть-Калманского муниципального района, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению №3 к настоящему Соглашению не позднее 5 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия; - достижении значения (ий) результата (ов) регионального проекта по форме согласно приложению №4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5 января, следующего за годом, в котором была получена Субсидия 	<ul style="list-style-type: none"> - ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия, отчеты о расходах бюджета Усть-Калманского муниципального района, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению №3 к настоящему Соглашению, предоставлялись в Министерство; - отчет о достижении значения результата регионального проекта по форме согласно приложению №4 к настоящему Соглашению предоставлен. 	
8	<p>4.3.8. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.</p>	<p>Представление в Министерство документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии производилось своевременно.</p>	

9	<p>4.3.9. Возвратить в бюджет Алтайского края не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.</p>	<p>По состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, средства Субсидии использованы в полном объеме.</p>	
10	<p>4.3.10. Обеспечивать однократное представление в Министерство копий документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения.</p>	<p>Копии документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения в Министерство представлены.</p>	
11	<p>4.3.11. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением: 4.3.11.1. Предоставить информацию по заключенным контрактам не позднее 10 дней с момента заключения контракта; 4.3.11.2. Обеспечить реализацию мероприятий в рамках предоставляемой Субсидии до 31 декабря 2020 года; 4.3.11.3. Осуществлять заключение контрактов на ремонт спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чарышская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,</p>	<p>Информация по заключенным контрактам предоставлена не позднее 10 дней с момента заключения контракта; Мероприятия в рамках предоставляемой Субсидии реализованы до 31 декабря 2020; Контракты на ремонт спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чарышская средняя общеобразовательная школа» заключены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>	

<p>работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 4.3.11.4. Предоставлять копии документов, подтверждающих выполнение работ, услуг, фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ по запросу Министерства</p>	<p>Копии документов, подтверждающих выполнение работ, услуг, фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ по запросу Министерства предоставлялись.</p>	
---	--	--

В соответствии с п.2 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта. Руководителем контрактной службы назначен главный бухгалтер школы – Кулакова О.Н. (приказ от 05.01.2020 № 5/2). В целях соблюдения требований п.2 ст. 38 Закона №44-ФЗ Кулакова О.Н. прошла обучение в АНОО ВО «Алтайская академия экономики и права» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что подтверждает удостоверение о повышении квалификации рег.номер 2717 от 06.12.2014.

Согласно методическим рекомендациям по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок, доведенным письмами Минэкономразвития России №5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России №АК-553/06 от 12.03.2015, обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года. Следовательно, учреждением не соблюдены вышеуказанные рекомендации Минэкономразвития и Минобрнауки России .

В целях выполнения расходных обязательств и в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в 2020 году МБОУ «Чарышская СОШ» были заключены:

-Муниципальный контракт от 16.07.2020 №3228400188020000001 на выполнение работ по капитальному ремонту (посредством электронного аукциона) с ООО «Алтайстрой» (рег. номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-190-04022010);

- Договор от 15.12.2020 №1 на выполнение работ по капитальному

ремонту (на основании п.5 статьи 93 Закона №44-ФЗ) с тем же Подрядчиком.

Муниципальный контракт от 16.07.2020 №3228400188020000001 на выполнение работ по капитальному ремонту (далее-«Контракт») заключен на сумму 3 264 785 (три миллиона двести шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 05 копеек. В реестр контрактов ЕИС, в нарушение сроков, установленных п.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, контракт размещен 23.07.2020. Сроки выполнения работ по Контракту установлены до 31.08.2020.

Согласно Дополнительного соглашения №1 от 31.08.2020г, на основании п.65 ст.112 Закона №44-ФЗ, срок выполнения работ увеличен до 10.09.2020г.

Дополнительным соглашением №2 от 10.09.2020г. на тех же основаниях срок выполнения работ увеличен до 31.10.2020г.

Продление срока выполнения работ в обоих случаях вызвано тем, что вокруг здания спортзала отсутствовала отмостка и гидроизоляция, произошло замокавание стен, что повлекло за собой увеличение срока работ.

Изменение срока исполнения контракта, предусмотренное п.65 ст.112 Закона №44-ФЗ, осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения местной администрации. Решение администрации Усть-Калманского района Алтайского края, обосновывающее продление срока выполнения работ, не принималось.

Фактически работы по Контракту выполнены 18.12.2020, просрочка составила 49 дней. В соответствии с п.9.2 Контракта Подрядчику направлено Требование об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, при выполнении работ по капитальному ремонту от 11.01.2020 №б/н на сумму 24 929 (двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 35 копеек. Согласно п.9.3 ст.9 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени, ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены Контракта. Расчет пени произведен следующим образом: $3591263,55$ (цена Контракта)* 49 (количество дней просрочки)* $4,25\%$ (ключевая ставка ЦБ РФ)* $1/300=24\ 929,35$. Согласно информации Банка России, размещенной в сети «Интернет» с 27.07.2020 по 21.03.2021 ключевая ставка ЦБ РФ составляла $4,25\%$, с 22.03.2021 по 25.04.2021- $4,5\%$. Согласно условиям Контракта, пеню необходимо начислять от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на момент оплаты. Пеня оплачена 08.04.2021, что

подтверждается платежным поручением №1076 от 08.04.2021 на сумму 24 929 (двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 35 копеек. Так как на момент оплаты пени ключевая ставка ЦБ РФ составляла 4,5%, то сумма пени должна составлять: $3591263,55$ (цена Контракта)*49 (количество дней просрочки)*4,5%(ключевая ставка ЦБ РФ)*1/300=26 395,79.

Дополнительным соглашением №2 от 10.09.2020 на основании ч.1 ст 95 Закона №44-ФЗ в связи с производственной необходимостью произведена замена отдельных видов и объемов работ на работы, улучшающие качество объекта, и цена Контракта составила 3 591 263 (три миллиона пятьсот девяносто одна тысяча двести шестьдесят три) рубля 55 копеек.

Изменения, вносимые в Контракт 31.08.2020г, 10.09.2020г, в реестр контрактов ЕИС размещены 30.10.2020г, что нарушает требования, установленные п.3 ст.103 Закона №44-ФЗ.

Информация об исполнении Контракта представлена в Таблице №4:

Таблица №4

№ п/п	Наименование документа, подтверждающего исполнение Контракта	Номер и дата документа	Сумма	Дата размещения в ЕИС	Соблюдение /нарушение требований Закона №44-ФЗ
1	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	№1 от 30.10.2020	644 445,00	Не размещен	Нарушение
2	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	№2 от 30.10.2020	42 488,42	Не размещен	Нарушение
3	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	№3 от 30.10.2020	64 015,40	Не размещен	Нарушение
4	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	№4 от 30.10.2020	248 737,00	Не размещен	Нарушение
5	Справка о стоимости выполненных работ (КС-3)	№1 от 30.10.2020	999 685,82	Не размещена	Нарушение
6	Платежное поручение	№161811 от 08.12.2020	999 685,82	29.12.2020	Нарушение
7	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	№2.1 от 18.12.2020	2 108 919,52	29.12.2020	Нарушение
8	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	№2.2 от 18.12.2020	45 057,08	29.12.2020	Нарушение

	2)				
9	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	№2.3 от 18.12.2020	105 558,58	29.12.2020	Нарушение
10	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	№2.4 от 18.12.2020	61 315,01	29.12.2020	Нарушение
11	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	№2.5 от 18.12.2020	55 156,35	29.12.2020	Нарушение
12	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	№2.6 от 18.12.2020	156 088,19	29.12.2020	Нарушение
13	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	№2.7 от 18.12.2020	59 483,00	29.12.2020	Нарушение
14	Справка о стоимости выполненных работ (КС-3)	№2 от 18.12.2020	2 591 577,73	Не размещена	Нарушение
15	Платежное поручение	№878502 от 25.12.2020	2 591 577,73	29.12.2020	Соблюдение
16	Требование об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, при выполнении работ по капитальному ремонту	№б/н от 11.01.2021	24 929,35	Не размещено	Нарушение
17	Платежное поручение	№1076 от 08.04.2021	24 929,35	Не размещена	Нарушение

В нарушение п.2 ст.103 Закона №44-ФЗ в раздел «Исполнение (расторжение) контракта» реестра контрактов ЕИС не включены следующие информация и документы: акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1,2,3,4 от 30.10.2020, справка о стоимости выполненных работ (КС-3) №1 от 30.10.2020, справка о стоимости выполненных работ (КС-3) №2 от 18.12.2020, требование об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, при выполнении работ по капитальному ремонту от 11.01.2020 №б/н, платежное поручение №1076 от 08.04.2021.

В нарушение п.3 ст.103 Закона №44-ФЗ в раздел «Исполнение (расторжение) контракта» реестра контрактов ЕИС размещены следующие документы и информация: платежное поручение №161811 от 08.12.2020, акт

о приемке выполненных работ (КС-2) №2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 от 18.12.2020. Срок размещения данных документов превышает 5 (пять) рабочих дней с даты исполнения контракта.

Также Заказчиком нарушены условия п.3.3 ст.3 Контракта, согласно которого оплата выполненной работы осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 №1,2,3,4 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №1 подписаны 30.10.2020, оплата произведена 08.12.2020 года. Нарушение составляет 8 (восемь) календарных дней.

Договор от 15.12.2020 №1 на выполнение работ по капитальному ремонту (далее - «Договор») составлен на сумму 350 736 (триста пятьдесят тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 45 копеек. Срок выполнения работ по договору составляет 18.12.2020. Работы выполнены в срок, установленный Договором и согласно сметного расчета. На основании Акта о приемке выполненных работ №1 (КС-2) от 18.12.2020г и Справки о стоимости выполненных работ №1 от 18.12.2020г (КС-3) работы по капитальному ремонту спортзала оплачены, что подтверждает платежное поручение №810697 от 24.12.2020г на сумму 350 736(триста пятьдесят тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 45 копеек.

В бухгалтерском учете операции по кассовому выбытию средств, выделенных на исполнение мероприятий муниципальной программы Усть-Калманского района «Развитие образования в Усть-Калманском районе» на 2020-2024 годы, реализуемой в рамках национального проекта «Образование» (федеральный проект «Успех каждого ребенка») и регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Администрации Усть-Калманского района отражены своевременно. Кассовое выбытие прошло по виду деятельности 5- «Субсидии на иные цели». Расчеты произведены со счета 302.25 – «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества».

Проектная документация «Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства» составлена ООО фирма «ИТОГ» (рег. номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-007-29052009). Краевым автономным учреждением «Государственная экспертиза Алтайского края» проведена государственная экспертиза проектной документации капитального ремонта спортзала МБОУ «Чарышская СОШ», по результатам которой выдано положительное заключение от 12.05.2020г.

Для проведения строительного контроля заключены Муниципальный контракт №56 от 08.07.2020г с ООО «АтайСтройКонтроль» и Контракт №84-ОСК от 09.11.2020г. с ООО «Алтайстройзаказчик».

При проведении выборочного сравнительного анализа соответствия видов и объемов работ, предусмотренных проектной документацией, видам и объемам работ, отраженным в актах о приемке выполненных работ нарушений не выявлено.

Согласно п.4.4.13 Контракта и п.4.4.15 Договора, все поставляемые Подрядчиком для выполнения работы материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику одновременно с соответствующими актами о приемке выполненных работ. Результаты проведения выборочной проверки наличия сертификатов приведены в Таблице №5:

Таблица №5		
№ п/п	Наименование материалов, изделий	Сведения о сертификатах или других документах, подтверждающих их качество и безопасность
Муниципальный контракт от 16.07.2020г. №3228400188020000001		
	Песок природный для строительных работ	РОСС RU.НА 36.Н 04452 от 07.02.2019
	Плиты теплоизоляционные из экструзивного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35	№ RU Д-RU.РА01.В.00592/20 от 06.03.2020
	Линолеум спортивный гетерогенный «ТАРКЕТТ OMNISPORTS EXCEL» (толщина 8,3 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, пож.безопасностьГ1, В2, РП1, Д2, Т2)	№ РОСС UA.НА34.Н01284 от 26.03.2018
	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей ПГР-10	№ ВУ 70.06.01.008Е 000881.03.16 от 24.03.2016
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	РОСС RU.АЖ 40.Н 00344 от 22.06.2018
	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	С- RU.ПБ 37В. 01813 от 04.07.2016
	Шпатлевка: Ветонит LR	№С- RU.ПБ37.В.02132 от 14.11.2017
	Краска акриловая: водно-дисперсионная «БИРСС Фасад-Колор»	№ФЦС RU.В1447.ПР12.0036 от 06.11.2020
	Протекторы для спортивного зала DVS3 SportStyle 1540*1/02/1.2/8.22	
	Линолеум коммерческий гомогенный «ТАРКЕТТ IQ ОПТИМА» (толщина 2 мм, КЛАСС 34/43, пож.безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	№ РОСС UA.НА34.Н01284 от 26.03.2018
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и	№РОСС RU.АN09.Н00851 от 03.06.2019

	прямоугольные	
Плитки	керамогранитные размером:300*300*8 мм, серые	№ССБК RU.ПБ11.Н00056 от 14.04.2017
Клей плиточный «Cerezit» CM17		№ РОСС RU.АЖ40.Н01568 от 25.11.2019
Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 50 мм		№РА.RU3OC 15 Н 00055 от 31.10.2018
Смесители для душевых установок: СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге.		№ФБС.001.АЯ99.П00046 от 31.05.2019
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 50л, мощностью 1.25 кВт, размерами 280*900*280 мм		№ЕАЭС RU C- RU.АД71.В.02105/19 от 23.10.2019
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый		№ЕАЭС RU C-СН.ПФ02.В.02816/20от 27.10.2020
Лампа светодиодная LED 20вт E27 белый ECO110*1,02/1,2/8,22		№ТС RU C-CN.A301.В.06628 от 36.06.2017
Выключатель одноклавишный для открытой проводки		№ЕАЭС RU C- RU.АЯ60.В.00033/20 от 15.04.2020
Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке		№ЕАЭС RU C- RU.АЯ60.В.00033/20 от 15.04.2020
РОНДО Переключатель одноклавишный наружный 6А IP44*141*10.02/1.2/8.22		№ЕАЭС RU C- RU.АЯ60.В.00033/20 от 15.04.2020
Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением		№ЕАЭС RU C- RU.АЯ60.В.00032/20 от 10.04.2020
Кабель силовой ВВГ нг (А)-LSLTx3x2,5(N)-1 однопроволочный 59,3*1,02/1,2/8,22		№ ТС RU C-RU.МЮ62.В.01847 от 16.04.2015
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 6 мм ²		№ ТС RU C-RU.МЮ62.В.01847 от 16.04.2015
Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) диаметром: 20 мм		№С-RU.ПБ34.В.02197 с 27.11.2017 по 26.11.2022
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм		№12831/241 от 27.10.2018

Договор №1 от 15.12.2020		
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50*50 мм (с учетом нахлеста)	ФБС.001.АЯ 99. П 00059 от 10.06.2019
	Смесь сухая для наливных полов	РОСС.RU Д-RU/PA 01 В/59649/20 от 01.05.2020
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	№RU.47.01.05.015.Е.000369.12.12 от 06.12.2012
	Плинтуса для полов пластиковые, 19*48 мм	№С-RU.ПБ37.В.02364 от 10.10.2018
	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	№RU С-RU.ЭЦ30.В.00312/20 от 18.12.2019

Анализ достижения значений целевых показателей результативности исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в Усть-Калманском районе" на 2020-2024 годы в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" представлен в Таблице №6:

Таблица №6

№ п/п	Наименование мероприятия	Запланировано, тыс.руб.	Кассовое исполнение, тыс.руб.	% исполнения	Отклонение. Тыс.руб.
1	Мероприятие 2.3.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом	3 942,0	3 942,0	100	-

Также муниципальной программой "Развитие образования в Усть-Калманском районе" на 2020-2024 годы в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" установлены показатели результативности исполнения мероприятий. Анализ достижения показателей результативности представлен в Таблице №7:

Таблица №7

№ п/п	Наименование индикатора	Значение индикатора на 2020 год, ед.	Достигнутое значение индикатора на 2020 год, ед.	Выполнение показателя, %	Отклонение, %
1	Количество	3	3	100	-

	общеобразовательных организаций Усть-Калманского района, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом				
--	--	--	--	--	--

Показатели, запланированные муниципальной программой "Развитие образования в Усть-Калманском районе" на 2020-2024 годы в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка", в 2020 году выполнены.

В нарушение п.п.5.2 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», утвержденного Постановлением администрации Усть-Калманского района от 11.12.2013г. №433, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем, а именно, комитетом Администрации Усть-Калманского района по образованию не составлялся. В комитет по экономике Администрации Усть-Калманского района переданы отдельные данные для составления сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ района, который размещен на официальном сайте Администрации Усть-Калманского района в сети Интернет.

Информация о результатах контрольного мероприятия

По результатам контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» установлены следующие нарушения и недостатки:

1.В нарушение п.2 и п.3 ст.103 Закона №44-ФЗ в раздел «Исполнение (расторжение) контракта» реестра контрактов ЕИС размещены не все информация и документы, предусмотренные данной статьей, а также размещены с нарушением сроков опубликования.

2.В нарушение ст. 179 БК РФ и сроков, установленных п.3.5 и п.4.2 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», утвержденного Постановлением администрации Усть-Калманского района от 11.12.2013г. №433, муниципальная программа и изменения в неё утверждены несвоевременно.

3.В нарушение п.п.5.2 «Порядка разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ» ответственным исполнителем не составляется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Предложения

1. В целях исключения в дальнейшем нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а также во избежание наложения ответственности за административные нарушения необходимо:

- строго руководствоваться положениями Закона №44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

2. Не допускать фактов нарушения «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», утвержденного Постановлением администрации Усть-Калманского района от 11.12.2013г. №433 и разработанного в целях исполнения требований ст.179 Бюджетного Кодекса РФ.

3. Проанализировать выявленные проверкой нарушения и принять меры по недопущению их в дальнейшей работе.

Аудитор контрольно-счетного органа
Усть-Калманского района
Алтайского края

О.М.Жадобина

Глава Усть-Калманского района
Алтайского края

В.Ф.Наумов

Председатель комитета Администрации
Усть-Калманского района
Алтайского края по образованию

Е.И.Земзюлина

Директор Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Чарышская
средняя общеобразовательная школа»

С.Н.Борисова